CERTIFICADO DE FUNCIONAMENTO E GARANTIA

PROCESSO Nº	Nº
06/402. 331/06	51419

Atlas Schindler

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

Av. Nossa Senhora de Fátima, nº 25 – Bairro de Fátima - RJ.

LOCAL DA INSTALAÇÃO	
LOGRADOURO Av. Acácias da Península, nº 540 – PAA 10305 – Bloco 1	
BAIRRO Barra da Tijuca	CEP 22600 - 000
TIPO DA EDIFICAÇÃO Residencial Multifamiliar	

PROPRIETÁRIO
NOME Option de Investimentos Imobiliários Ltda
CNPJ/CPF 04.790.768/0001- 67

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO DE TRANSPORTE		
ESPÉCIE DE APARELHO DE TRANSPORTE Elevador de Passageiros		
MARCA Atlas Schindler	MODELO Neolift	NÚMERO DE FABRICAÇÃO EP – 150.318 - RJ
NÚMERO DE PARADAS **5**	VELOCIDADE [m/s] **1,00**	POTÊNCIA [hp] **9,10**
CAPACIDADE		
PESSOAS **8**	CARGA [N] **6000**	CARGA [kg] **600**
CABOS DE TRAÇÃO		
QUANTIDADE **8**	DIÂMETRO [mm] **8 mm**	TIPO **8 X 19 Seale de fibra**

LIMITADOR DE VELOCIDADE DA CABINA	
MARCA **Atlas Schindler**	MODELO **GBP**
VELOCIDADE DE ATUAÇÃO [m/s] **1,40**	DIÂMETRO NOMINAL DO CABO [mm] **6 mm**

LIMITADOR DE VELOCIDADE DO CONTRAPESO	
MARCA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	MODELO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
VELOCIDADE DE ATUAÇÃO [m/s] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	DIÂMETRO NOMINAL DO CABO [mm] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OUTRAS INFORMAÇÕES

FABRICANTE
RAZÃO SOCIAL Elevadores Atlas Schindler S/A
ENDEREÇO Avenida Nossa Senhora de Fátima nº 25
CNPJ 00.028.986/0020-70
DECLARAÇÃO DA EMPRESA FABRICANTE - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO DO AT

Certifico que o(s) Aparelho(s) de Transporte descrito neste Certificado de Funcionamento e Garantia foi projetado, fabricado e testado de acordo com as exigências da legislação do Município do Rio de Janeiro.

NOME Roberto Sarmanho Pastor

CREA 181858/D

DATA 25/03/08

Roberto Sarmanho Pastor
Eng.º Mecânico
CREA-RJ. 181858/D
Elevadores Atlas Schindler S/A.

ASSINATURA

INSTALADOR
RAZÃO SOCIAL Elevadores Atlas Schindler S/A
ENDEREÇO Avenida Nossa Senhora de Fátima nº 25
CNPJ 00.028.986/0020-70
DECLARAÇÃO DA EMPRESA INSTALADORA - ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO DO AT

Certifico que o(s) Aparelho(s) de Transporte descrito neste Certificado de Funcionamento e Garantia está em perfeitas condições de funcionamento e segurança, e foi instalado e testado de acordo com as exigências da legislação do Município do Rio de Janeiro.

NOME Roberto Sarmanho Pastor

CREA 181858/D

DATA 25/03/08

Roberto Sarmanho Pastor
Eng.º Mecânico
CREA-RJ. 181858/D
Elevadores Atlas Schindler S/A.

ASSINATURA

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

VISTO	DATA
JORGE LUIS DA ROCHA FERREIRA Gerente de Engenharia Mecânica	25 MAR. 2008

24º OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:2532-0424 Nº:080407100543
AUTENTICAÇÃO - Frente
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim apresentado, de que dou fé.
Valores
Autentic.....:R$ 1.05
Proc.dados:....:R$ 3.56
Total.....:R$ 4.61

Rio de Janeiro, 7 de Abril de 2008
ALAN MACHADO DA SILVA

24º OFICIO DE NOTAS
Av. Alm. Barroso
139 / 5º An
RIO DE JANEIRO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
SELO DE FISCALIZAÇÃO
AUTENTICAÇÃO
WDD
1 ATO
E0S73954